



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปีเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและต้องปิดประกาศ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ดังนี้

คำแถลงนโยบาย นายณรงค์ วิไลรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

๑. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ๑.๑ พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าการเกษตร เพิ่มมูลค่าด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในเขต พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และได้มาตรฐาน
- ๑.๒ พัฒนาปรับปรุง ส่งเสริมสนับสนุนการขยายเขตบริการไฟฟ้าในครัวเรือน ไฟฟ้าใช้ในการเกษตรและไฟฟ้าส่องสว่างให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
- ๑.๓ พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและขยายเขตบริการประปาหมู่บ้านให้เพียงพอทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

๒. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- ๒.๑ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์และเกษตรกรให้ผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูปและการสร้างนวัตกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย
- ๒.๒ พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนกลุ่ม หรือเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
- ๒.๓ พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการตลาดจำหน่ายสินค้า

๒.๔ พัฒนาก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรให้เพียงพอ

๒.๕ พัฒนาส่งเสริมฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ การมีงานทำ สวัสดิการความมั่นคงและความปลอดภัยในการทำงาน

๓. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๒ พัฒนาส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่

๓.๓ พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ สามารถเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียนได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม

๓.๔ พัฒนาส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะความรู้ ในการจัดการเรียน การสอนให้ก้าวหน้า มีมาตรฐานและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

๓.๕ พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อให้มีการจัดกิจกรรม สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาสังคมน่าอยู่โดยร่วมคิดร่วมทำ และร่วม แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

๓.๖ พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็ก เยาวชนโดยผ่านสภาเด็กเยาวชนตำบล ใน การร่วมคิดร่วมทำ และร่วมแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

๔. นโยบายด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ป่าไม้และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน

๔.๒ ส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานสะอาด พลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม

๔.๓ พัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบมาตรฐาน

๔.๔ พัฒนาส่งเสริมให้หมู่บ้าน ชุมชนร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ขยะเปียก ขยะแห้งขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย อย่างเป็นระบบมาตรฐานตาม หลักสุขาภิบาลที่ดี

๔.๕ พัฒนาส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและกำจัดสิ่งปฏิกูล ให้ถูกหลักสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี

๔.๖ พัฒนาส่งเสริมและบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ให้มีน้ำเพียงพอในการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

๕. นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๑ พัฒนาส่งเสริมและประสานงานหน่วยงานให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๕.๒ พัฒนาส่งเสริมดูแลสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย อย่างทั่วถึง

- ๕.๓ พัฒนาส่งเสริมและเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค โรคติดต่อและโรคระบาดอย่างรวดเร็ว แรงด่วน และมีประสิทธิภาพ
- ๕.๔ พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและกิจการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
- ๕.๕ พัฒนาส่งเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพในการบริการด้านคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๕.๖ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
- ๕.๗ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมให้กับเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๖. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริการ

- ๖.๑ ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดจนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ๖.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐในการให้บริการที่ดีตามสิทธิเสรีภาพของประชาชน
- ๖.๓ พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังการพัสดุและบริหารงานงบประมาณด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
- ๖.๔ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาตามหลักการ สามก๋อนเส้า “ท้องที่ ท้องถิ่นและท้องทุ่ง” เพื่อรับฟังความคิดเห็นความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
- ๖.๕ พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน สวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ๖.๖ พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ทำงานบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๖.๗ พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ทำงาน เพื่อรองรับการบริการ ให้บริการประชาชน รวมทั้งจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความคล่องตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๖.๘ พัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนให้มีความเสมอภาคเป็นธรรมและเป็นไปอย่างเรียบร้อย รวดเร็ว สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ
- ๖.๙ พัฒนาระบบการบริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้

นโยบายแนวทางการพัฒนาตามที่ได้กล่าวมา ขอเรียนว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา กรอบ แนวคิด ได้มาจากการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสที่เอื้ออำนวย โดยเฉพาะประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งจะได้จัดทำแผนงานโครงการ และกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับ พี่น้องประชาชนต่อไป

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๓,๔๑๘,๖๗๕ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ด้านบริหารทั่วไป	รวม
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๒,๒๒๔,๓๓๖
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๗๙๒,๒๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๗,๔๓๕,๖๑๕
แผนงานสาธารณสุข	๔,๐๕๒,๘๒๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๕๐,๐๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔๕,๐๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๓๖๕,๐๐๐
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔,๔๖๑,๐๘๐
แผนงานการเกษตร	๒๐,๐๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๑๓,๙๗๒,๖๒๔
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๔๓,๔๑๘,๖๗๕

สรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๘	๒,๒๐๐,๐๐๐
๑.๒ แผนงานสาธารณสุข	๑	๕๐๐,๐๐๐
รวม	๑๙	๒,๗๐๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม		
๒.๑ แผนงานการศึกษา	๓	๓,๕๗๕,๘๖๑.๓๙-
๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๙	๔๑๓,๗๕๖
รวม	๑๒	๓,๙๘๙,๖๑๗.๓๙
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข		
๓.๑ แผนงานสาธารณสุข	๔	๓๙๐,๐๐๐
รวม	๔	๓๙๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์นโยบายด้านการเมืองการบริการ		
๔.๑ แผนงานงบกลาง	๗	๑๓,๗๘๔,๒๐๐
๔.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐	๕๑๑,๗๐๐
๔.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)	๕	๒๓๖,๐๐๐
๔.๔ แผนงานการศึกษา	๖	๕๔,๗๐๐
๔.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๑๐,๐๐๐
๔.๖ แผนงานสาธารณสุข	๓	๓๑,๔๐๐
๔.๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๔๒,๗๑๖
๔.๘ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๔๕,๐๐๐
รวม	๓๕	๑๔,๗๑๕,๗๑๖
รวม	๗๐	๒๑๗๙๕๓๓๓.๓๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอสืออำนาง จังหวัดอำนาจเจริญ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุทสากรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายไหล่ทางคสล. หมู่ที่ ๑	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตร.ม.	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๗๒๘.๗๔	ม.ค.-มี.ค.	/			กองช่าง	๑๑ พ.ค.- ๙ ส.ค. ๖๖	
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ ๒	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตร.ม.	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐		/			กองช่าง	๒๔ ส.ค.- ๒๓ ต.ค. ๖๖	
๓	โครงการขยายท่อเมนตี ประปา หมู่ที่ ๓	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตร.ม.	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐		/			กองช่าง	๒๔ ส.ค.- ๒๓ ต.ค. ๖๖	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๔	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตร.ม.	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐		/			กองช่าง	๑๑ พ.ค.- ๙ ส.ค. ๖๖	

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๒ ตร.ม.	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	มี.ค.-พ.ค.	/			กองช่าง	๒๔ ส.ค.- ๒๓ ต.ค. ๖๖	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖	ปริมาณงานเทคอนกรีต จำนวน ๒๑.๐๐ ลบ.ม. หนา ๐.๑๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	มี.ค.-พ.ค.		/		กองช่าง	๑๑ ก.ย.- ๑๐ พ.ย. ๖๖	
๗	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๗	ไหล่ทาง คสล.กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตร.ม.	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	มี.ค.-พ.ค.	/			กองช่าง	๑๑ ก.ย.- ๑๐ พ.ย. ๖๖	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘	ไหล่ทาง คสล.กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตร.ม.	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	เม.ย.-มิ.ย.	/			กองช่าง	๑๑ พ.ค.- ๙ ส.ค. ๖๖	

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙	ไหล่ทาง คสล.กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลง ลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑๖๐ ตร.ม.	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	เม.ย.-มิ.ย.	/			กองช่าง	๑๑ ก.ย. - ๑๐ พ.ย. ๖๖	
๑๐	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๑๐	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๗๕ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๗๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑๓๓.๒๐ ตร.ม. ระยะทางดำเนินการ ๑๒๔ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๒๐ ตร.ม.	๑๐๐,๐๐๐	-	เม.ย.-มิ.ย.			/	กองช่าง	-	
๑๑	โครงการก่อสร้างลาน คสล. หมู่ที่ ๑๑	ปริมาณงานเทคอนกรีต จำนวน ๒๑.๐๐ ลบ.ม. หนา ๐.๑๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.	/			กองช่าง	๒๔ เม.ย.- ๒๓ ก.ค. ๖๖	

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๒ ตร.ม.	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย.	/			กองช่าง	๒๔ เม.ย.- ๒๓ ก.ค. ๖๖	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๒ ตร.ม.	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	พ.ค.-ก.ค.	/			กองช่าง	๑๑ ก.ย. - ๑๐ พ.ย. ๖๖	
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	-แผง โมโน ๕๒๐ วัตต์ ๘ แผง -อินเวอร์เตอร์ ๓.๓ kw. ๑ เครื่อง -อุปกรณ์+ตู้ควบคุม+สายไฟฟ้า ๑ ชุด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.		/		กองช่าง	กันเงิน	
๑๕	โครงการปรับปรุงต่อเติมสะพานข้ามห้วยจันลัน หมู่ที่ ๑๔	กว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.		/		กองช่าง	กันเงิน	
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๕	ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๕ ท่อนพร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๕ บ่อพัก และฝาปิด คสล.	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	พ.ค.-ก.ค.	/			กองช่าง	๒๔ ส.ค. - ๒๓ ต.ค. ๖๖	

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๗	อุดหนุน กฟภ.โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าที่ทำการ อบต./ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๖	(ตามแบบฯที่ อบต.ตงบัง กำหนด)	๔๖๐,๐๐๐	๔๒๒,๑๐๕.๙๖	มี.ค.-พ.ค..	/			กองช่าง	๖ ก.พ.๖๖	อุดหนุนครั้งเดียว
๑๘	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน (กันห้อง) อบต.ตงบัง	ผนังอลูมิเนียมติดกระเบื้อง ยาว ๑๘.๘๐ เมตร สูง ๓ เมตร พร้อมประตูปาน สวิตติดกระเบื้อง จำนวน ๓ ชุด	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.	/			กองช่าง	๑๑ เม.ย.๖๖ – ๙ ส.ค. ๖๖	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลฯ	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ตามแบบกรมอนามัยฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	พ.ค.-ก.ค.			/	กองสาธารณสุข	-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ค่าอาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลดงบัง	๘๙๐,๐๐๐	๙๐๗,๕๒๒	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	/			กองการศึกษา	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	อุดหนุนทั้งปีงบประมาณ
๒	ค่าอาหารเสริม(นม)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง	๗๓๑,๖๓๕	๘๘๖,๑๙๘.๓๙	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	/			กองการศึกษา	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	อุดหนุนทั้งปีงบประมาณ
๓	ค่าอาหารกลางวัน	ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการตำบลดงบัง ๖ แห่ง	๑,๕๔๙,๘๐๐	๑,๗๘๒,๑๔๑	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	/			กองการศึกษา	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	อุดหนุนทั้งปีงบประมาณ

๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานประเพณีบุญคุณลาน	โครงการจัดงานประเพณีบุญคุณลานประจำปี ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๕-ม.ค.๖๖	/			กองการศึกษา	๑๘-๒๐ ม.ค.๖๖	กิจกรรม ๓ วัน
๒	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐	-	เม.ย.			/	กองการศึกษา	-	

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๓	โครงการแข่งขันกีฬา (ดงบังคัพ)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (ดงบังคัพ)	๑๐๐,๐๐๐	๑๓๗,๗๕๖		/			กองการศึกษา	๑๑-๑๒ พ.ค.๖๖	กิจกรรม ๒ วัน
๔	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเถินอำนาจงานประเพณีบุญคุณลาน	โครงการจัดงานประเพณีบุญคุณลาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๕-ม.ค.๖๖	/			กองการศึกษา	๑๘-๒๐ ม.ค.๖๖	อุดหนุนปีละ ๑ ครั้ง
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งชัย บ้านเหล่าฝ้าย เพื่อจัดงานบุญปฐวิสาขกรรม	โครงการจัดงานประเพณีบุญปฐวิสาขกรรม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๕-ม.ค.๖๖	/			กองการศึกษา	๑๒-๒๕ ม.ค. ๖๖	อุดหนุนปีละ ๑ ครั้ง กิจกรรม ๑๕ วัน
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนสี เพื่อจัดงานบุญปราสาทผึ้ง	โครงการจัดงานประเพณีบุญปราสาทผึ้ง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	เม.ย.	/			กองการศึกษา	๒๒-๒๓ เม.ย. ๖๖	อุดหนุนปีละ ๑ ครั้ง กิจกรรม ๒ วัน
๗	โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทยและวันสำคัญทางศาสนา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทยและวันสำคัญทางศาสนา	๑๕,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๕-ก.ย.๖๖			/	กองการศึกษา	-	
๘	อุดหนุนบ้านทุ่งชัย ประเพณีแห่เทียนพรรษา	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	ก.ค.	/			กองการศึกษา	๑-๓ ส.ค.๖๖	อุดหนุนปีละ ๑ ครั้ง กิจกรรม ๓ วัน
๙	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	เม.ย.	/			กองการศึกษา	๑๓ เม.ย.๖๖	จัดกิจกรรม ๑ วัน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯ	๔๐,๐๐๐	๒๘,๘๒๕	ก.พ.-เม.ย.	/			กองสาธารณสุข	๒๕-๒๙ มี.ค.๖๖	จัดโครงการ ๕ วัน
๒	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯ	๑๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๕, มี.ย.๖๖			/	กองสาธารณสุข	-	
๓	อุดหนุน ทต.ไผ่คำ (โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมให้มีมาตรฐาน	เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมให้มีมาตรฐาน	๒๐,๐๐๐	-	มี.ค.-ก.ค.			/	กองสาธารณสุข	-	
๔	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการพระราชดำริฯ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ค.	/			กองสาธารณสุข	ก.ย. ๖๕-ต.ค. ๖๖	อุดหนุน ๑๖ ครั้ง

๔. ยุทธศาสตร์นโยบายด้านการเมืองการบริการ

๔.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เงินสมทบประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้าง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๕๕๖	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	/			สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	อุดหนุนตลอดปีงบประมาณ
๒	เงินกองทุนทดแทน	เพื่อเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนกรณีประสบเหตุ	๑๐,๐๐๐	๖,๔๐๒	ต.ค.๖๕-ม.ค.๖๖	/			สำนักปลัด	๒๖ ม.ค.๖๖	อุดหนุนปีละ ๑ ครั้ง
๓	ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๒๒๖,๔๐๐	๙,๕๖๐,๖๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	/			สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	เบิกจ่ายตลอดปีงบประมาณ
๔	ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๘๖๐,๘๐๐	๒,๘๔๒,๔๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	/			สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	เบิกจ่ายตลอดปีงบประมาณ
๕	ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	/			สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	เบิกจ่ายตลอดปีงบประมาณ
๖	เงินสมทบ กบท.	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๓๕๖,๐๐๐	๓๙๗,๖๒๐	ต.ค.๖๕-ม.ค.๖๖	/			สำนักปลัด	ม.ค.๖๖	อุดหนุนปีละ ๑ ครั้ง
๗	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ม.ค.๖๖	/			สำนักปลัด	๑๓ ม.ค.๖๖	อุดหนุนปีละ ๑ ครั้ง

๔.๒ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานฯ	๒๕๓,๐๐๐	๒๓๘,๕๘๐	ม.ค.-มี.ค.	/			สำนักปลัด	๒๒-๒๕ มี.ค. ๖๖	จัดกิจกรรม ๔ วัน
๒	โครงการ อบต.ดงบังเคลื่อนที่พบประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบต.ดงบังเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	-	ก.พ.-เม.ย.			/	สำนักปลัด	-	อุดหนุน ปีละ ๑ ครั้ง
๓	อุดหนุนเทศบาลตำบลเปือยโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน)	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท.	๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.	/			สำนักปลัด	๙ พ.ย.๖๕	อุดหนุน ปีละ ๑ ครั้ง
๔	อุดหนุนปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ โครงการประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาด	อุดหนุนปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ โครงการประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๕-ม.ค.๖๖	/			สำนักปลัด	๙ พ.ย.๖๕	อุดหนุน ปีละ ๑ ครั้ง
๕	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	เม.ย.-มิ.ย.	/			สำนักปลัด	๖ ก.ย.๖๖	
๖	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	๑๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.	/			สำนักปลัด	๖ ก.ย.๖๖	
๗	จัดซื้อโทรทัศน์	จัดซื้อโทรทัศน์	๒๐,๐๐๐	๑๘,๙๐๐	ก.พ.-เม.ย.	/			สำนักปลัด	๖ ก.ย.๖๖	
๘	จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์	จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์	๒๐,๐๐๐	๒๖,๙๐๐	ก.พ.-เม.ย.	/			สำนักปลัด	๖ ก.ย.๖๖	
๙	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	๔๔,๐๐๐	๔๓,๖๐๐	ก.พ.-เม.ย.	/			สำนักปลัด	๒๗ ธ.ค.๖๕	
๑๐	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	ก.พ.-เม.ย.	/			สำนักปลัด	๖ ก.ย.๖๖	

๔.๓ แผนงาน บริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๒๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖			/	กองคลัง	-	
๒	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	๑๘,๑๐๐	๑๘,๑๐๐	ก.พ.-เม.ย.	/			กองคลัง	๒๘ มี.ค. ๖๖	
๓	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๕-ม.ค.๖๖	/			กองคลัง	๒๗ ธ.ค.๖๕	
๔	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	๘,๕๐๐	๘,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.	/			กองคลัง	๒๗ ธ.ค.๖๕	
๕	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย.	/			กองคลัง	๒๗ ธ.ค.๖๕	

๔.๔ แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	๕,๐๐๐	-	ม.ค.-มี.ค.			/	กองการศึกษา	-	
๒	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	๑๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.	/			กองการศึกษา	๑๘ พ.ค.๖๖	
๓	ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย.	/			กองการศึกษา	๑๘ พ.ค.๖๖	
๔	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	๒๒,๐๐๐	๒๓,๘๐๐	มี.ค.-พ.ค.	/			กองการศึกษา	๑๘ พ.ค.๖๖	
๕	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	๕,๗๐๐	๔,๑๐๐	มี.ค.-พ.ค.	/			กองการศึกษา	๑๘ พ.ค.๖๖	
๖	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	๔,๐๐๐	๕,๗๐๐	มี.ค.-พ.ค.	/				๑๘ พ.ค.๖๖	

๔.๕ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลฯ	๑๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	ธ.ค.,เม.ย.	/			สำนักปลัด	- ๒๙ ธ.ค.- ๔ ม.ค. ๖๕ - ๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๖	จัดกิจกรรม ปีละ ๒ ครั้ง

๔.๖ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	๑๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.	/			กองสาธารณสุข	๑๓ มี.ค.๖๖	
๒	ค่าจัดซื้อตู้เย็น	ตู้เย็น ๕ คิว บิกฟุต (คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ)	๖,๔๐๐	๖,๑๐๐	ม.ค.-มี.ค.	/			กองสาธารณสุข	๑๓ มี.ค.๖๖	
๓	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ)	๑๕,๐๐๐	๘๙๐๐	ม.ค.-มี.ค.	/			กองสาธารณสุข	๑๓ มี.ค.๖๖	

๔.๗ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจกสูง ภายใน ๔ ชั้น ขนาด ๙๑.๔x ๔๕.๗x๑๘๒.๙ ซม.(สืบราคาตามท้องตลาด)	๕,๐๐๐	-	ม.ค.-มี.ค.			/	กองช่าง	๒๘ ก.ย.๖๖	

๔.๘ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนสำนักงานปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	ม.ค.-มี.ค.			/	สำนักปลัด	-	
๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิรินธร โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.	/			สำนักปลัด	๙ พ.ย.๖๕	อุดหนุนปีละ ๑ ครั้ง

โครงการงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐,๑๑,๑๓ ต.ดงบัง	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔,๑๙๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖,๗๘๔ ตร.ม.	๙,๗๑๕,๐๐๐	๘,๑๕๐,๘๖๕	ต.ค.- ธ.ค.๖๕	/			กองช่าง	๒๗ มี.ค. – ๒๓ ก.ย. ๖๖	
๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ ๔ (สายบ้านเหล่าฝ้าย-บ้านหนองมะยอด)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๖๑๖ ตร.ม.	๘,๙๗๓,๐๐๐	๘,๙๗๐,๐๐๐	ต.ค.- ธ.ค.๖๕	/			กองช่าง	๒๗ มี.ค. – ๒๓ ก.ย. ๖๖	
๓	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ (สายบ้านโนนจาน-บ้านเสาเล้า)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔,๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗,๑๒๐ ตร.ม.	๙,๘๘๓,๐๐๐	๘,๑๕๖,๔๘๐	ต.ค.- ธ.ค.๖๕	/			กองช่าง	๒๗ มี.ค. – ๒๓ ก.ย. ๖๖	
๔	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดงบัง หมู่ที่ ๑ (สายบ้านดงบัง-บ้านนาตุน)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๖๑๖ ตร.ม.	๘,๙๗๓,๐๐๐	๘,๙๕๕,๐๐๐	ต.ค.- ธ.ค.๖๕	/			กองช่าง	๒๘ มี.ค. – ๒๔ ก.ย. ๖๖	

โครงการบงายโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕,๙,๑๕ ต.ดงบัง	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ตร.ม.	๘,๔๖๕,๐๐๐	๗,๗๒๔,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.	/			กองช่าง	๙ มิ.ย. – ๖ ธ.ค. ๖๖	
๒	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ ๘ ต.ดงบัง	แบบบาดาลขนาดเล็ก	๓,๒๗๙,๓๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.		/		กองช่าง	๑๓ มิ.ย. – ๑๑ ต.ค. ๖๖	

ปัญหาและอุปสรรค

การดำเนินโครงการที่เป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานมีการดำเนินงานได้ล่าช้าบางโครงการต้องมีการกันเงินฯ เนื่องจากกรมฯ มีการจัดสรรงบประมาณที่ล่าช้าทำให้การดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จทันในปีงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

เสนอให้ทางกรมฯ ได้มีการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้เร็วขึ้นเพื่อจะได้มีการดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ

.....

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใด หรือส่วนราชการใด ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง หรือแจ้งผ่านผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เพื่อจะได้พิจารณาวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายณรงค์ วิไลรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

